

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUÍNA
DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO SANITÁRIO



OBRA: SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA - RESERVATÓRIO METÁLICO APOIADO 850 M3

CONTRATANTE: DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO SANITÁRIO - CNPJ n°. 04.709.778/0001-25

LOCAL: MUNICÍPIO DE JUÍNA/MT

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

Item	Descrição	Preço Total	Mês 1	Mês 2	Mês 3	Mês 4	Mês 5
1.0	SERVIÇOS TECNICOS EXECUÇÃO DA BASE DO RESERVATÓRIO	R\$266.142,45	R\$133.071,23	R\$133.071,22			
2.0	FORNECIMENTO DE MATERIAIS E SERVIÇOS CONSTRUÇÃO DE RESERVATÓRIO METÁLICO	R\$1.123.500,00	R\$0,00	R\$112.350,00	R\$337.050,00	R\$337.050,00	R\$337.050,00
Total (R\$)		R\$1.389.642,45	R\$133.071,23	R\$245.421,22	R\$337.050,00	R\$337.050,00	R\$337.050,00
Total Acumulado (R\$)			R\$133.071,23	R\$378.492,45	R\$715.542,45	R\$1.052.592,45	R\$1.389.642,45
Relativo (%)		100,00%	9,58%	17,66%	24,25%	24,25%	24,25%
Acumulado (%)		0,00%	9,58%	27,24%	51,49%	75,75%	100,00%

Conceito:

Mês 1	Considerado 50,0% do Canteiro de Obras;; 50,0% dos Serviços Preliminares; 50,0% do Movimento de Terra, Compactação e Estrutura Ferro e Concreto.
Mês 2	Considerado 50,0% do Canteiro de Obras;; 50,0% dos Serviços Preliminares; 50,0% do Movimento de Terra, Compactação e Estrutura Ferro e Concreto, 10,00% Reservatório Metálico (Material e Serviços)
Mês 3	Considerado 30,00% Reservatório Metálico (Material e Serviços)
Mês 4	Considerado 30,00% Reservatório Metálico (Material e Serviços)
Mês 5	Considerado 30,00% Reservatório Metálico (Material e Serviços)



Documento assinado digitalmente
GUSTAVO CARNEIRO ARIANO
Data: 24/10/2025 17:10:42-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

RESP. TEC. ENG. GUSTAVO CARNEIRO ARIANO
CREA 1200555740

Eduardo
Rodrigues da
Silva:551219691
04

Assinado de forma
digital por Eduardo
Rodrigues da
Silva:55121969104
Dados: 2025.10.29
07:16:34 -04'00'

EDUARDO RODRIGUES DA SILVA
DIRETOR GERAL DO DAES
PORTARIA Nº. 8.2/9/2024

Juína/MT, 23/10/2025