

OBRA: AMPLIAÇÃO DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE LODO - ETAPA 2							
CONTRATANTE: DAES - DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO SANITÁRIO - CNPJ nº. 04.709.778/0001-25							
REVISÃO:	03						
REF.:	AGOSTO/2025						
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO							
ARQUIVO: 080-12-OR-007-02							
Item	Descrição	Preço Total	Mês 1	Mês 2	Mês 3	Mês 4	Mês 5
010000	CANTEIRO DE OBRAS	R\$11.645,91	R\$11.645,91				
020000	SERVIÇOS TÉCNICOS	R\$9.266,22	R\$1.853,24	R\$1.853,24	R\$1.853,24	R\$1.853,24	R\$1.853,24
030000	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$7.259,05	R\$5.807,24	R\$1.451,81			
040000	MOVIMENTO DE TERRA	R\$14.829,07	R\$2.965,81	R\$8.897,44	R\$1.482,91	R\$1.482,91	
050000	ESCORAMENTOS	R\$1.315,39			R\$657,70	R\$657,70	
060000	ESGOTAMENTO	R\$219,20			R\$219,20		
070000	FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	R\$226.872,78		R\$68.061,83	R\$68.061,83	R\$68.061,83	R\$22.687,28
080000	ASSENTAMENTO	R\$314,20			R\$157,10	R\$157,10	
090000	MONTAGEM HIDRÁULICA	R\$3.046,80			R\$914,04	R\$914,04	R\$1.218,72
012000	EQUIPAMENTOS E MATERIAIS - FORNECIMENTO	R\$27.343,08		R\$8.202,92	R\$10.937,23	R\$5.468,62	R\$2.734,31
013000	ITENS ADICIONAIS	R\$38.371,48			R\$38.371,48		
Total (R\$)		R\$340.483,18	R\$22.272,21	R\$88.467,25	R\$122.654,73	R\$78.595,44	R\$28.493,55
Relativo (%)		100,00%	6,54%	25,98%	36,02%	23,08%	8,37%
Acumulado (%)		100,00%	6,54%	32,52%	68,55%	91,63%	100,00%
Conceito:							
Mês 1	Considerado 100,0% do Canteiro de Obras; 20,0% dos Serviços Técnicos; 80,0% dos Serviços Preliminares; 20,0% do Movimento de Terra.						
Mês 2	Considerado 20,0% dos Serviços Técnicos; 20,0% dos Serviços Preliminares; 60,0% do Movimento de Terra; 30,0% das Fundações e Estruturas; 30,0% dos Equipamentos e Materiais - Fornecimento.						
Mês 3	Considerado 20,0% dos Serviços Técnicos; 10,0% do Movimento de Terra; 50,0% dos Escoramentos; 100,0% do Esgotamento; 30,0% das Fundações e Estruturas; 50,0% do Assentamento; 30,0% da Montagem Hidráulica; 40,0% dos Equipamentos e Materiais - Fornecimento; 100,0% dos Itens Adicionais.						
Mês 4	Considerado 20,0% dos Serviços Técnicos; 10,0% do Movimento de Terra; 50,0% dos Escoramentos; 30,0% das Fundações e Estruturas; 50,0% do Assentamento; 30,0% da Montagem Hidráulica; 20,0% dos Equipamentos e Materiais - Fornecimento.						
Mês 5	Considerado 20,0% dos Serviços Técnicos; 10,0% das Fundações e Estruturas; 40,0% da Montagem Hidráulica; 10,0% dos Equipamentos e Materiais - Fornecimento.						